

(2009. 1. 22일 신축현황자료: 실용화지원팀장 윤제정)

나노바이오연구센터 신축공사 현황 보고

2009. 1



(재)전라남도생물산업진흥재단
나노바이오연구센터

(재)전라남도생물산업진흥재단
나노바이오연구센터 신축공사 현황 보고

□ 센터사업 개요

- 사업명 : 나노생물실용화센터구축
- 위치 : 장성군 남면 삼태리
- 사업량 : 부지 16,050㎡, 건축 3,200㎡ 장비: 45품목(80종)
- 사업시설 : 행정동(창업보육시설, 공동실험실, 분석실), 시험생산공장(Pilot Plant, 클린룸) 등
- 사업비 : 180억원
- 사업기간 : 2006. 10. 1 ~ 2009. 9. 30 (36 개월)

□ 센터신축 공사 개요

- 시공자 : 거동건설(주)
- 감리자 : (주)유탕엔지니어링
- 공사기간 : 2008. 10 ~ 2009. 8 (10개월)

□ 센터신축 공사현장 항공사진 및 조감도



□ 건축공사 추진 상세내용

1. 진입도로 개설공사 완료(2008. 10 ~ 11.)



2. 토목공사 완료(2008. 12 ~ 2009. 1.)

